

Übersicht

TAP Produkt / Version	AlwinPro Hotel / V10.3.01
SwyxWare Komponente(n) / Version(en)	SwyxWare 11, V11.0.2821
Interface(s)	CDR, CDS
TAP Status	Self-Tested
Test Status	OK
Testdatum	20.03.2018

Installations- und Konfigurationshinweise

AlwinPro Hotel ist installiert und die Zimmer sind über die Grundeinstellungen entsprechend eingerichtet (eine Nebenstelle pro Zimmer, die Namen der Zimmer müssen der Bezeichnung im FrontOffice System entsprechen, hier ist die Zimmerbezeichnung gleich der Nebenstelle).

In der SwyxWare ist das Anrufprofil "keine Rufbeschränkung" und "interne Rufe" definiert und in der Datenquelle im Register "Hotel" bei den entsprechenden Berechtigungsstufen eingetragen.

Die Nebenstellen der Zimmer müssen in der SwyxWare als User angelegt sein.

XCAPI ist auf dem SwyxEdition Server eingerichtet und an die SwyxWare angebunden.

In den Grundeinstellungen der SwyxEdition ist die Berechtigungsumschaltung aktiviert und das FIAS Interface eingerichtet.

Testfälle

Nr.	Kurzbeschreibung	Testschritte	Status
1.1	Check-In	Check-In des Gastes A in Zimmer "100" Anrufprofil f. Nebenstelle: „Keine Rufbeschränkung“	OK
1.2	Check-Out	Check-Out des Gastes A aus Zimmer "100" Anrufprofil f. Nebenstelle: „Interne Rufe“	OK
1.3	Check-In, Besetzt	Check-In des Gastes A in Zimmer "100" Check-In des Gastes B in Zimmer "100" Check-In für B wird abgelehnt Keine Änderung in SWyxWare	OK
1.4	Check-Out, leer	Check-Out wird abgelehnt	OK
1.5	Weckruf 1	Weckruf für Gast wird konfiguriert. Weckruf erfolgt. Weckruf wird angenommen (bestätigt). Eintrag im Ereignislog	OK
1.6	Weckruf 2	Weckruf für Gast wird konfiguriert. Weckruf erfolgt. Weckruf wird nicht angenommen (3x). Meldung ins FIAS System - Eintrag im Ereignislog	OK

Anmerkungen

Keine

Testhistorie

Datum	Version Alwin Pro Hotel	SwyxWare Version
20.03.2018	V10.3.01	V11.00